

KONTROLLPLAN för prefabricerad transformatorstation (enligt 10 kap. 6 § plan- och bygglag (2010:900))						
Diarienummer bygglov:						
Nätstationsid:	N164425 Rosenlund					
Fastighetsbeteckning:	Söderköping 2:60					
Sökande:	E.ON Energidistribution AB					
Kontrollansvarig Entreprenör:	Oppunda Kraftkonsult AB					
Kontaktuppgifter Entreprenör:	Dennis Bunting, 070-259 56 86, dennis@oppundakraft.se					
Anmälningar	Datum	Signatur				
Anmälan för startbesked:						
Beslut startbesked:						
Anmälan slutsamråd:						
Beslut slutbesked:						
Vad ska kontrolleras	Kontrollant	Kontrollmetod	Kontroll	Kontrollen utförs	Datum för kontroll	Signatur kontrollant
Kontrollera att placering av stationen stämmer överens med inlämnade handlingar	Entreprenören	Mätning	Bygglov	Innan och efter byggstart		
Kontroll att färg och form av stationen stämmer överens mot redovisade handlingar	Entreprenören	Visuellt	Bygglov	Innan och efter byggstart		
Kontroll av grundläggning/markutförande är korrekt utfört	Entreprenören	Visuellt + mätning	Konstruktionsritning enligt tillverkarens anvisningar	Vid grundläggning		
Kontroll att avstånd mot brännbart material hålls	Entreprenören	Mätning	ELSÄK-FS	Innan och efter byggstart		
Hantering av farligt avfall samt överblivet avfall	Entreprenören	Visuellt	E.ON:s krav/miljöplan	Under och efter byggstart		
Underskrift: (härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts)						

Kontrollansvarig signatur

Kontrollansvarig namnförtydligande